



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง

สารบัญ

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๑-๓
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ๗
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗-๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำและธรณรังค์ ๑๐
- ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันแก้ปัญหา มลพิษและสภาพแวดล้อมต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข ๑๑-๑๒
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนสตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ๑๓
- ๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชนมีความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตย ๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๑๕-๑๙
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐

กเงินก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๑
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ๒๒

กเงินไม่ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๓
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ๒๓

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

กันเงินก่อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๔-๒๕

ไม่ก่อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๖

กันเงินก่อนนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพานท่อระบายน้ำ ๒๘

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒๙

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๓๐-๓๙

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔๐

- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ๔๑-๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสรายได้ ๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วม การปลูกจิตสำนึก ๔๗

งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔๘

บทสรุป ๔๙

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ตำบลโนนหมากเค็ง สายบ้านนายเลียม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	โครงการ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาง จันทร์ทิพย์ ศรีไทย เชื่อมถนนลาดยาง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	๓๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๔๕,๖๕๕	
	ทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้าน นายเสมอ ธรรมวงษ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กันเงิน
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน			ก.ย. ๖๘					ไม่ก่อหนี้
	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร								ผูกพัน
	จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองสองตอน บ้านหนองมะอี	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๘๐,๐๐๐	
	หมู่ที่ ๔	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ		ก.ย. ๖๘					
		คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	ลาดยางทางหลวงชนบท - บ้านนายเสวก	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		-					
	สันประเทียบ บ้านหนองหัว หมูที่ ๕	ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม ๒๕.๕๐		ก.ย. ๖๘					
		ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๕๐ ตารางเมตร							
		วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร							
		จำนวน ๗ ท่อน							
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๘๐,๐๐๐	
	บ้านนางสุพรรณษา - บ้านนางสาวนภัสวรรณ	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร		-					
	บ้านทับใหม่ หมูที่ ๕	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
		พื้นที่ทางเชื่อม ๑๕.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า							
		๗๕.๐๐ ตารางเมตร							
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	
	นายวิสัย คำอ่อน บ้านซับใหญ่ หมูที่ ๗	หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		-					
		๔๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม ๓๕.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
		รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร							
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๐,๐๐๐	
	ถนนทางหลวงชนบท - สระน้ำประปา	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร		-					
	หมู่บ้านคุ้มชัยยงจันทร์ บ้านซับใหญ่	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
	หมูที่ ๗								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ทางหลวงชนบท - บ้านนายพพงษ์ คงหอม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๓๐,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๕ x ๐.๖๕ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๑๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
				-					ก่อกำหนดผู้กัก
				ก.ย. ๖๘					
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ - ที่นางพัฒนา บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน	๔๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๖๕,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๓,๕๕๕,๐๐๐					๓,๕๕๕,๓๑๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งขยายหม้อแปลงไฟฟ้า	ติดตั้งขยายหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าวัดสารคุณสโมสร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๗๓,๔๔๒.๗๒	
	หน้าวัดสารคุณสโมสร	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรือศาสนพิธี		-					
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	กิจกรรมสาธารณะและอื่นๆ ของประชาชนเป็นการมีส่วนร่วม		ก.ย. ๖๘					
		ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร							
		กำหนด							
รวม			๓๐๐,๐๐๐					๑๗๓,๔๔๒.๗๒	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กันเงิน
	ระบบโซล่าเซลล์ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘			-					ไม่ก่อหนี้
				ก.ย. ๖๘					ผูกพัน
รวม			๔๙๐,๐๐๐					๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๑๕๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
	หมู่ที่ ๙			-					ก่อกั้นผู้กั้น
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๑๕๕,๐๐๐					๐	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ ภายในตำบล	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (ควาบอย) ๓ ชั้น สูง ๑.๒๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กันเงิน
	โนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ยาว ๒๐๐ เมตร		-					ไม่ก่อกั้น
				ก.ย. ๖๘					ผู้กั้น
รวม			๒๕๐,๐๐๐					๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพ ตำบลโนนหมากเค็ง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
	(สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ)	โนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ๙ ได้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี	(- ๓๐,๐๐๐.๐๐)	-					
		กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ		ก.ย. ๖๘					
รวม			๓๐,๐๐๐					๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดโครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม	✓			๙๐,๖๗๐	
	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อสืบสานประเพณีบุญวันเข้าพรรษา		๒๕๖๘					
๒	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๓๐๑,๕๙๕	
	ตำบลโนนหมากเค็ง	และประชาชนทั่วไปในตำบลโนนหมากเค็ง	(+ ๒๓๐,๐๐๐)	๒๕๖๘					
		กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๓๐,๐๐๐						
รวม			๔๓๐,๐๐๐					๓๙๒,๒๖๕	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่	๑๑๐,๐๐๐	มกราคม	✓			๑๑๙,๐๐๐	
	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กจัดกิจกรรมที่ให้	(+ ๑๐,๐๐๐)	๒๕๖๘					
		ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มี	๑๒๐,๐๐๐						
		การแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา							
		การแสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่างๆ							
		และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯ							
		กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน							

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้า ๘

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๐,๖๖๙	ต.ค. ๖๗	✓			๔๖๒,๘๐๓	
		๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-					
		ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง		ก.ย. ๖๘					
		อัตราคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน							
		๒. ค่าจัดการเรียนการสอน							
		อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี/คน (๔๒ คน)							
		๓. ค่าหนังสือเรียน							
		อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน							
		อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน							
		อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							
		อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๗๑๗,๖๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๖๔๑,๒๗๓.๙๔	
	ให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง		-					
	ในตำบลโนนหมากเค็ง	จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้		ก.ย. ๖๘					
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร							
		จำนวน ๔๖ คน จำนวน ๒๖๐ วันๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา							
		จำนวน ๑๐๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๓. โรงเรียนบ้านพิบใหม่							
		จำนวน ๑๓๗ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๕๗ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	๘๗,๓๖๐	ต.ค. ๖๗	✓			๗๗,๑๓๔.๗๔	
	เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน	เด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้		-					
	ตำบลโนนหมากเค็ง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา		ก.ย. ๖๘					
		จำนวน ๒๔ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๑๘ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
รวม			๑,๓๙๕,๖๒๙					๑,๓๐๐,๒๑๑.๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมต่างๆ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาภาวะโลกร้อน	๓๐,๐๐๐ (+ ๕๐,๐๐๐)	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๗๗,๕๓๕	
		๒. ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในตำบลโนนหมากเค็ง	๘๐,๐๐๐						
รวม			๘๐,๐๐๐					๗๗,๕๓๕	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ธนาคารรีไซเคิล ประเทศไทย	ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะธนาคารรีไซเคิล ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร	๔๐,๐๐๐ (- ๔๐,๐๐๐)	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	๐	
	ไร้ขยะมูลฝอย	ส่วนตำบลโนนหมากเค็ง							
รวม			๔๐,๐๐๐					๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ (ตัวละ ๓ บาท/ปี) ๒. จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ๓. จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓			๙๘,๐๕๐	
๒	ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง	๑. จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง ให้กับผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะจอประสาทตามืดปกติ ได้รับการรักษาภายหลังได้รับการวินิจฉัย เพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๒๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๓๓,๘๗๕	
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้กับของหมู่บ้านภายในตำบลโนนหมากเค็ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ในการจัดทำโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	๑๘๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๖๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ให้สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง เครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	
		๒. ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น							
๕	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๑. จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในเขตความ รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๑๙,๐๒๐	
		๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดภาวะคลอดก่อน กำหนดของหญิงวัยเจริญพันธุ์							
		๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะคลอดก่อน กำหนด ในรูปแบบต่าง ๆ							
รวม			๓๘๕,๐๐๐					๓๔๕,๙๔๕	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุตามชั้นบันไดฯ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	๗,๙๕๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๗,๘๓๔,๐๐๐	
		สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ		-					
		และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ก.ย. ๖๘					
		ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี							
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการตามระเบียบฯ	๔,๑๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๓,๑๓๘,๒๐๐	
		และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ		-					
		ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี		ก.ย. ๖๘					
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ	๑๓๔,๕๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๑๐๘,๐๐๐	
		และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์		-					
		ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี		ก.ย. ๖๘					
		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
รวม			๑๒,๒๓๔,๙๐๐					๑๑,๐๘๐,๒๐๐	

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชนมีความมั่นคงตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และทุกข์ภัยตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่เป็นภารกิจในหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔,๕๘๕	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๑๐๐,๐๐๐					๔,๕๘๕	

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต	๖๓,๐๐๐	เมษายน	✓			๖๓,๐๐๐	
	ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ละ ๗,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘							
		ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย							
		การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง							
		กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ							
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต	๖๓,๐๐๐	มกราคม	✓			๖๓,๐๐๐	
	ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘	ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ละ ๗,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘							
		ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย							
		การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง							
		กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ							
รวม			๑๒๖,๐๐๐					๑๒๖,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ	จัดกิจกรรมโครงการร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
		๑. โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่							
		๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่							
		๓. โครงการ อบต.โนนหมากเค็งเคลื่อนที่							
		๔. โครงการจิตอาสา และโครงการอื่นๆ ฯลฯ							
๒	จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมางานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๒,๓๐๐	
		กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ตำบลโนนหมากเค็ง	(- ๓๗,๗๐๐)	-					
			๑๒,๓๐๐	ก.ย. ๖๘					
รวม			๑๐๐,๐๐๐					๑๒,๓๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ วันให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๙๓๕,๘๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑,๙๖๖,๘๕๐	
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร	(+ ๓๒,๐๐๐)	-					
		จำนวน ๔๖ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน	๑,๙๖๗,๘๐๐	ก.ย. ๖๘					
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา							
		จำนวน ๑๐๕ คนๆ ละ ๒๔ บาท/คน/วัน							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่							
		จำนวน ๑๙๙ คนๆ ละ ๒๒ บาท/คน/วัน							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๕๗ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐	มกราคม	✓			๑๑๐,๐๐๐	
		ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง		๒๕๖๘					
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสมสร จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท							
๓	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรม	๔๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๔๐,๐๐๐	
	เนตรนารี (สามัญ)	ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.)		๒๕๖๘					
		จำนวน ๔ แห่ง							
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสมสร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
๔	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรม	๑๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๑๐,๐๐๐	
	เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.)		๒๕๖๘					
		(สพฐ.) จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่							
		โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
รวม			๒,๐๙๕,๘๐๐					๒,๑๒๖,๘๕๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตระบบจำหน่าย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๖๖,๘๑๔.๐๑	
	วัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล		-					
	จังหวัดสระแก้ว	โนนหมากเค็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ		ก.ย. ๖๘					
		ประชาชนในตำบลโนนหมากเค็ง							
รวม			๒๐๐,๐๐๐					๖๖,๘๑๔.๐๑	

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ	๕๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๓๐,๐๐๐	
	และปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร	ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร		๒๕๖๘					
๒	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใสใจวินัยจราจร	ดำเนินการจัดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใสใจวินัยจราจร		๒๕๖๘					
๓	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่	ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย		๒๕๖๘					
	ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	ยาเสพติด							
รวม			๙๐,๐๐๐					๗๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎา	๓,๐๐๐	มีนาคม			✓	๐	
	บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘	บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๒	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๗,๐๐๐	กรกฎาคม	✓			๗,๐๐๐	
	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘	พระบาทสเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ		๒๕๖๘					
	ประจำปี ๒๕๖๘								
๓	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
	และวันแม่แห่งชาติ								
๔	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	มิถุนายน	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		๒๕๖๘					
	ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘							
๕	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย	๕,๐๐๐	ธันวาคม	✓			๕,๐๐๐	
	จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗	วันสถาปนา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗		๒๕๖๗					
๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ	๑๘,๐๐๐	เมษายน			✓	๐	
	วันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๘	วันกตัญญูอำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๗	อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน	๓๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๓๐,๐๐๐	
	วัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงานกาชาด	วัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว		๒๕๖๘					
	จังหวัดสระแก้ว								
๘	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต	๕,๐๐๐	ตุลาคม	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล		๒๕๖๗					
	มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๗	อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๗							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต	๔,๐๐๐	เมษายน	✓			๔,๐๐๐	
	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๑๐	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	๓,๐๐๐	ตุลาคม			✓	๐	
	ประจำปี ๒๕๖๗	ประจำปี ๒๕๖๗		๒๕๖๗					
๑๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม	๕,๐๐๐	ธันวาคม	✓			๕,๐๐๐	
	ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร		๒๕๖๗					
	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร							
	และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	และเป็นวันพ่อแห่งชาติ							
๑๒	อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี	๓๐,๐๐๐	มกราคม	✓			๗,๐๐๐	
	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๑๓	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน	๓,๐๐๐	พฤษภาคม			✓	๐	
	ฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๘	วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๑๔	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า	๓,๐๐๐	เมษายน			✓	๐	
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพระลูก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพระลูก		๒๕๖๘					
	มหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘							
๑๕	อุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
	เทิดทูนสถาบัน	เทิดทูนสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๘		-					
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๑๓๖,๐๐๐					๗๓,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	๑. ผกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมและจรรยาบรรณการทำงานที่สุจริต ของสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ	๔๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐	
		๒. ผกอบรมปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยม เรื่องต่อต้านวัฒนธรรม การทุจริตแก่สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างเหมาบริการ							
		๓. ผกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ ตระหนักว่าปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นปัญหาคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง							
๒	จัดเวทีประชาคมในการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล,แผนชุมชน	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน ในหมู่บ้าน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ ความคิดเห็นประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวก ในการบริหารจัดการภายในตำบลโนนหมากเค็ง	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง	จัดการอบรมและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
๔	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น ท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๔๐,๐๐๐ (- ๔๐,๐๐๐)	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
รวม			๒๓๐,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กั้นเงินก้อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร	๔๐๔,๐๐๐	๒๗ ต.ค ๒๕๖๗	✓			๔๐๔,๐๐๐	
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ จากบ้าน	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕							
	นายประมวล ธรรมประดิษฐ์ - เชื่อมกับ	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร							
	ถนนคอนกรีตเส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	๘๔,๕๐๐	๒๗ ต.ค ๒๕๖๗	✓			๘๔,๐๐๐	
	ซอยบ้านนายไพฑูรย์ พงศ์ผาสุก	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕							
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	เส้นบ้านนายวิสัย คำอ่อน - นายอภิสิทธิ์	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕							
	ผลาหาญ บ้านขับใหญ่ หมู่ที่ ๗	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร							
		วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร							
		จำนวน ๑๖ ท่อน จุดละ ๘ ท่อน ดาดคอนกรีตหน้าท่อ							
		และหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
รวม			๗๘๘,๕๐๐					๗๘๘,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน	๘๐,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๘๐,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	ความยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๕๖๗					
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
๒	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน	๑๒,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๑๒,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๕๖๗					
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
รวม			๙๒,๐๐๐					๙๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอนครหลวง จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กเงินไม่ก่อกันผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๓๓๐,๐๐๐	
	สายบ้านนางิ้ว สารการ	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕		๒๕๖๘					
	บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
รวม			๓๓๐,๐๐๐					๓๓๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปา (วางท่อประปา)	งานรื้อถอนท่อประปาเดิม ระยะทาง ๑,๑๖๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	ภายในหมู่บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๙	วางท่อประปา PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน		๒๕๖๘					
		ความยาว ๑,๒๙๒ เมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
รวม			๓๐๐,๐๐๐					๓๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กเงินก่อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค	✓			๒๙๐,๐๐๐	
	สายทางซอยบ้านนางพัชรี ธรรมประดิษฐ์	หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง		๒๕๖๗					
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค	✓			๔๐๐,๐๐๐	
	บ้านนายสุจิน เพื่อ่งน้อย - ถนนลาดยางไป	หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง		๒๕๖๗					
	ประปาหมู่บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๒๗๕,๐๐๐	
	เส้นทางหนองแสงกลางโคก (สายประปา)	สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐		๒๕๖๗					
	บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗							
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๖,๐๐๐	๑๙ พ.ย.	✓			๔๙๖,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
	สายทางคุ้มประจันตคามน้อย - แก่งไทร	ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ เมตร							
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงจอก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕	๒๓๕,๐๐๐	๒๕ พ.ย.	✓			๒๓๕,๐๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
		ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ เมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗							
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕	๒๘๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย.	✓			๒๘๐,๐๐๐	
	สายทางจากสามแยกสวนปาล์ม (บริษัท สินธุ์-	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
	เศรษฐี จำกัด) - ถนนทางหลวงชนบทหน้า	ไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ เมตร							
	โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗							
รวม			๑,๙๗๖,๐๐๐					๑,๙๗๖,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ไม่ก่อหนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สามารถดำเนินการได้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านคลองยาง	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ	๔๙๘,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	
	ไปที่นายทองสิน บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน							
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด							
๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายสมทบ ทองนพ - หนองป่าหมากใน	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ	๔๙๖,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน							
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด							
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำสองข้างทางทางหลวงชนบท บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำยาว ๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพัก	๓๖๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๓๖๐,๐๐๐	
		สำเร็จรูป ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕X๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ							
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด							
๔	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดป่าใต้พัฒนาราม บ้านป่าใต้ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง ขนาดความกว้างของไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละช่วง ตามแบบอบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด							
รวม			๑,๘๕๓,๐๐๐					๑,๘๕๓,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กัณเงินก่อกัณผู้กัณ กัณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๗๔,๗๐๐	๓ ปี.	✓			๑,๒๑๘,๐๐๐	
	รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๔๒๐๐๔	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร		๒๕๖๗					
	สายบ้านหนองมะอี - บ้านห้วยโจด	พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร							
	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมะอี ตำบลโนนหมากเค็ง	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗							
รวม			๑,๗๗๔,๗๐๐					๑,๒๑๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ทางสะพานท่อระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนทางหลวง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๔,๙๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔,๙๒๒,๐๐๐	
	ชนบท สาย ๒๐๐๒ - ไปหมู่บ้านประจันตคามน้อย	(ไม่มีไหล่ทาง)		ก.ย. ๖๘					
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘								
รวม			๔,๙๕๐,๐๐๐					๔,๙๒๒,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงาน	๙,๙๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
	โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	แสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑		-					ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑	จำนวน ๑๕๖ ชุด		ก.ย. ๖๘					
รวม			๙,๙๘๔,๐๐๐					๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน	๒,๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒,๓๔๐,๐๐๐	
	ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน	แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘		-					
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๒,๔๕๐,๐๐๐					๒,๓๔๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก สวนปาล์ม (บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด) - ถนน ทางหลวงชนบทหน้าโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.กำหนด)	๔๔๒,๖๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อกำหนดผู้พัน
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ - สายบ้านนางจันทร์ทิพย์ ศรีไทย เชื่อม ถนนลาดยางทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๐๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๐๙,๕๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้าน ใต้ทับ - กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กฟน
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	ประมวล ธรรมประดิษฐ์ - เชื่อมกับถนนคอนกรีต	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
	เส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ที่ อบต. กำหนด)							
๒๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๓๐๑,๙๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๐๑,๙๐๐	
	ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม.		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต.		ก.ย. ๖๘					
		กำหนด)							
๒๓	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กฟน
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ		-					
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๔	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กฟน
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ		-					
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๒๐๑,๙๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒๐๑,๙๐๐	
	ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ลบ.ม.		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต.		ก.ย. ๖๘					
		กำหนด)							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง	๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๖๑,๐๐๐	ก่อสร้างผู้ก่
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒)	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ลบ.ม. ท่อระบายน้ำ คสล.	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
		ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน		ก.ย. ๖๘					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)							
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่กำหนด)		ก.ย. ๖๘					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๓๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้куп
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้куп
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้куп
๔๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
รวม			๑๕,๐๐๐,๒๐๐					๑๓,๑๖๓,๖๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	ติดตั้งโคมไฟรายทางโซล่าเซลล์ มอก. ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมฐาน	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผูกพัน
	ระบบโซล่าเซลล์ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	คสล. และเสาเหล็ก ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
		ที่ อบต. กำหนด)							
รวม			๔๙๖,๐๐๐					๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๐๒๔ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้купัน
	(เปลี่ยนท่อเมน) บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๔๓๖ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
		ที่อบต. กำหนด)							
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ท่อประปา PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้купัน
	(วางท่อประปา) บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
		ที่อบต. กำหนด)							
รวม			๑,๙๗๔,๖๐๐					๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ลานไม้ ส.สมบุญ	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
				ก.ย. ๖๘					
๒	ขุดลอกสระน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร ลึก ๕ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๓๑๐,๖๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๑๐,๖๐๐	
				ก.ย. ๖๘					
๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
				ก.ย. ๖๘					
๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	หอดักเหล็กขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อม ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ระบบท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
				ก.ย. ๖๘					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ขุดลอกคลองยางกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ไม่ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๒	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๗๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๓	ขุดลอกคลองนิโคกกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
รวม			๔,๓๕๑,๕๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสรายได้
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อสร้างผูกพัน
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๑๐ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
		ที่ อบต. กำหนด)							
รวม			๔๙๗,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน
๒	ปรับปรุงศาลากลางบ้านกลุ่มไต้วัด บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน
๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๗.๙๕ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน
๔	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อกวนผู้ก่อกวน
รวม			๑,๓๗๙,๕๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ชุมชนก่อสร้างโรงฝักอาชีพและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่อบต.กำหนด)	๒๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
				-					ก่อนนี้ผูกพัน
				ก.ย. ๖๘					
รวม			๒๙๙,๕๐๐					๐	

บทสรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ
๕. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ
๓. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่



106 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



037-550250