



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง  
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

# คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

# สารบัญ

หน้า

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ ๑-๓
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ๕

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ๖

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ๗
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗-๙

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันแก้ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมต่างๆ ๑๐

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข ๑๑-๑๒
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ๑๓
- ๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชนมีความมั่นคงตามระบอบประชาธิปไตย ๑๔

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๑๕-๑๙
- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐

## กันเงินก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ ๒๑
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ๒๒

## กันเงินไม่ก่อนนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ ๒๓
- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา ๒๓

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

กันเงินก่อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๔-๒๕

ไม่ก่อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สามารถดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๖

กันเงินก่อนนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๒๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพานท่อระบายน้ำ ๒๘

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒๙

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซม สะพานท่อระบายน้ำ ๓๐-๓๙

- ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔๐

- ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ๔๑-๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสรายได้ ๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วม การปลูกจิตสำนึก ๔๗

งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๔๘

บทสรุป

๔๙

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สายบ้านนายเลียม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	โครงการ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจันทร์ทิพย์ ศรีไทย เชื่อมถนนลาดยาง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	๓๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๔๕,๖๕๕	
	ทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร		ก.ย. ๖๘					
๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนายเสมอ ธรรมวงษ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กันเงิน
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ		ก.ย. ๖๘					ไม่ก่อหนี้
	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร	จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							ผูกพัน
๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองสองตอน บ้านหนองมะอี	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๘๐,๐๐๐	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ		ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน ลาดยางทางหลวงชนบท - บ้านนายเสวก สันประเทีย บ้านหนองหัว หมูที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม ๒๕.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางสุพรรณษา - บ้านนางสาวนภัสวรรณ บ้านทับใหม่ หมูที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม ๑๕.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นายวิสัย คำอ่อน บ้านซับใหญ่ หมูที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ทางเชื่อม ๓๕.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนทางหลวงชนบท - สระน้ำประปา หมู่บ้านคุ้มชัยยงจันทร์ บ้านซับใหญ่ หมูที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน ทางหลวงชนบท - บ้านนายพพงษ์ คองหอม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๓๐,๐๐๐	
๑๐	วางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๕ x ๐.๖๕ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๑๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ - ที่นางพัฒนา บ้านป่าไต้ หมู่ที่ ๙	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน	๔๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๖๕,๐๐๐	ก่อกั้นผูกพัน
			รวม					๓,๔๙๔,๓๑๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

## (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งขยายหม้อแปลงไฟฟ้า	ติดตั้งขยายหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าวัดสารคุณสมสร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๗๓,๔๔๒.๗๒	
	หน้าวัดสารคุณสมสร	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหรือศาสนพิธี		-					
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	กิจกรรมสาธารณะและอื่นๆ ของประชาชนเป็นการมีส่วนร่วม		ก.ย. ๖๘					
		ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร							
		กำหนด							
		รวม	๓๐๐,๐๐๐					๑๗๓,๔๔๒.๗๒	

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กันเงิน
	ระบบโซล่าเซลล์ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘			-					ไม่ก่อหนี้
				ก.ย. ๖๘					ผูกพัน
		รวม	๔๙๐,๐๐๐					๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๑๕๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กั้นเงิน
				-					ก่อก่อนผูกพัน
				ก.ย. ๖๘					
		รวม	๑๕๕,๐๐๐					๐	

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ ภายในตำบล	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (คาวบอย) ๓ ชั้น สูง ๑.๒๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	กั้นเงิน
	โนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ยาว ๒๐๐ เมตร		-					ไม่ก่อก่อน
				ก.ย. ๖๘					ผูกพัน
		รวม	๒๕๐,๐๐๐					๐	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

## (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพ ตำบลโนนหมากเค็ง (สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล โนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ๙ ได้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐  (- ๓๐,๐๐๐.๐๐)	ต.ค. ๖๗  -			✓	๐	
		รวม	๓๐,๐๐๐					๐	

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

## (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดโครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสืบสานประเพณีบุญวันเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๙๐,๖๗๐	
๒	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนหมากเค็ง	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ (+ ๒๓๐,๐๐๐) ๓๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			๓๐๑,๕๙๕	
รวม			๔๓๐,๐๐๐					๓๙๒,๒๖๕	

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กจัดกิจกรรมที่ให้ ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มี การแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา การแสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๑๐,๐๐๐ (+ ๑๐,๐๐๐) ๑๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๑๑๙,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๐,๖๖๙	ต.ค. ๖๗	✓			๔๖๒,๘๐๓	
		๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-					
		ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง		ก.ย. ๖๘					
		อัตราคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน							
		๒. ค่าจัดการเรียนการสอน							
		อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี/คน (๔๒ คน)							
		๓. ค่าหนังสือเรียน							
		อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน							
		อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน							
		อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
		๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน							
		อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี/คน (๒๑ คน)							
๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๗๑๗,๖๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๖๔๑,๒๗๓.๙๔	
	ให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง		-					
	ในตำบลโนนหมากเค็ง	จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้		ก.ย. ๖๘					
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร							
		จำนวน ๔๖ คน จำนวน ๒๖๐ วันๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา							
		จำนวน ๑๐๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่							
		จำนวน ๑๓๗ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๕๗ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## (๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	๘๗,๓๖๐	ต.ค. ๖๗	✓			๗๗,๑๓๔.๗๔	
	เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน	เด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้		-					
	ตำบลโนนหมากเค็ง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา		ก.ย. ๖๘					
		จำนวน ๒๔ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๑๘ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		รวม	๑,๓๙๕,๖๒๙					๑,๓๐๐,๒๑๑.๖๘	

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำและธรรงศ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมต่างๆ

## (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาภาวะโลกร้อน	๓๐,๐๐๐ (+ ๕๐,๐๐๐)	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๗๗,๕๓๕	
		๒. ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบลโนนหมากเค็ง							
		รวม	๘๐,๐๐๐					๗๗,๕๓๕	

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะธนาคารรีไซเคิล	๔๐,๐๐๐	มิถุนายน			✓	๐	
	ธนาคารรีไซเคิล ประเทศไทย	ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร	(- ๔๐,๐๐๐)	๒๕๖๘					
	ไร้ขยะมูลฝอย	ส่วนตำบลโนนหมากเค็ง							
		รวม	๔๐,๐๐๐					๐	

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข

## (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ (ตัวละ ๓ บาท/ปี) ๒. จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ๓. จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓			๙๘,๐๕๐	
๒	ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง	๑. จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง ให้กับผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะจอประสาทตามืดปกติได้รับการรักษาภายหลังได้รับการวินิจฉัย เพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๒๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๓๓,๘๗๕	
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้กับของหมู่บ้านภายในตำบลโนนหมากเค็ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ในการจัดทำโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	๑๘๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๖๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข  
(๑) แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ให้สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง เครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	
		๒. ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น							
๕	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๑. จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในเขตความ รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๑๙,๐๒๐	
		๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดภาวะคลอดก่อน กำหนดของหญิงวัยเจริญพันธุ์							
		๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะคลอดก่อน กำหนด ในรูปแบบต่าง ๆ							
		รวม	๓๘๕,๐๐๐					๓๔๕,๙๔๕	

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอ็ดส์

## (๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุตามขั้นบันไดฯ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗,๙๕๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๗,๘๓๔,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ ๘๐๐ บาทต่อ เดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔,๑๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๓,๑๓๘,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ็ดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ็ดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อ เดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอ็ดส์ตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอ็ดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓๔,๕๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๑๐๘,๐๐๐	
รวม			๑๒,๒๓๔,๙๐๐					๑๑,๐๘๐,๒๐๐	

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชนมีความมั่นคงตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น วัสดุภัย อัคคีภัย อุทกภัย และทุพภิกขภัยตามอำนาจหน้าที่หรือตามที่เป็นภารกิจในหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔,๕๘๕	
				ก.ย. ๖๘					
			รวม					๔,๕๘๕	

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต	๖๓,๐๐๐	เมษายน	✓			๖๓,๐๐๐	
	ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ละ ๗,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘							
		ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย							
		การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง							
		กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ							
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต	๖๓,๐๐๐	มกราคม	✓			๖๓,๐๐๐	
	ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘	ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ละ ๗,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘							
		ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย							
		การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง							
		กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ							
			รวม					๑๒๖,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ	จัดกิจกรรมโครงการร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ ๑. โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๓. โครงการ อบต.โนนหมากเค็งเคลื่อนที่ ๔. โครงการจิตอาสา และโครงการอื่นๆ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
๒	จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมางานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ตำบลโนนหมากเค็ง	๕๐,๐๐๐ (- ๓๗,๗๐๐) ๑๒,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๒,๓๐๐	
รวม			๑๐๐,๐๐๐					๑๒,๓๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ วัน ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ โรงเรียน ๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๔๖ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน ๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๑๐๕ คนๆ ละ ๒๔ บาท/คน/วัน ๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๙๙ คนๆ ละ ๒๒ บาท/คน/วัน ๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๕๗ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน	๑,๙๓๕,๘๐๐ (+ ๓๒,๐๐๐) ๑,๙๖๗,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑,๙๖๖,๘๕๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๑๑๐,๐๐๐	มกราคม	✓			๑๑๐,๐๐๐	
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท							
๓	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (สามัญ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๔๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๔๐,๐๐๐	
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
๔	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่	๑๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๑๐,๐๐๐	
		โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท		๒๕๖๘					
		รวม	๒,๐๙๕,๘๐๐					๒,๑๒๖,๘๕๐	

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

## (๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตระบบจำหน่าย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๖๖,๘๑๔.๐๑	
	วัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล		-					
	จังหวัดสระแก้ว	โนนหมากเค็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ		ก.ย. ๖๘					
		ประชาชนในตำบลโนนหมากเค็ง							
		รวม	๒๐๐,๐๐๐					๖๖,๘๑๔.๐๑	

## (๔) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ	๕๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๓๐,๐๐๐	
	และปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร	ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร		๒๕๖๘					
๒	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใสใจวินัยจราจร	ดำเนินการจัดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใสใจวินัยจราจร		๒๕๖๘					
๓	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่	ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย		๒๕๖๘					
	ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	ยาเสพติด							
		รวม	๙๐,๐๐๐					๗๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎา	๓,๐๐๐	มีนาคม			✓	๐	
	บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘	บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๒	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๗,๐๐๐	กรกฎาคม	✓			๗,๐๐๐	
	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ		๒๕๖๘					
	พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต	พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต							
	ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘							
๓	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
	และวันแม่แห่งชาติ	และวันแม่แห่งชาติ							
	ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘							
๔	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕,๐๐๐	มิถุนายน	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		๒๕๖๘					
	ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘							
๕	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย	๕,๐๐๐	ธันวาคม	✓			๕,๐๐๐	
	จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗	วันสถาปนา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗		๒๕๖๗					
๖	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ	๑๘,๐๐๐	เมษายน			✓	๐	
	วันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๘	วันกตัญญูอำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๘		๒๕๖๘					
๗	อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมประเพณีสืบสาน	๓๐,๐๐๐	มีนาคม	✓			๓๐,๐๐๐	
	วัฒนธรรมเบ็ญบูรพาและงานกาชาด	วัฒนธรรมเบ็ญบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว		๒๕๖๘					
	จังหวัดสระแก้ว								
๘	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต	๕,๐๐๐	ตุลาคม	✓			๕,๐๐๐	
	สมเด็จพระบรมชนกชาติเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล		๒๕๖๗					
	มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๗	อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๗							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	๔,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๔,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๐	
๑๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๕,๐๐๐	
๑๒	อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๗,๐๐๐	
๑๓	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๘	๓,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
๑๔	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๓,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐	
๑๕	อุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
รวม			๑๓๖,๐๐๐					๗๓,๐๐๐	

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๑. ผกอบบรมเสริมสร้างพฤติกรรมและจรรยาบรรณของสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ	๔๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐	
		๒. ผกอบบรมปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยม เรื่องต่อต้านวัฒนธรรมการทุจริตแก่สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเหมาบริการ							
		๓. ผกอบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักว่าปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นปัญหาคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง							
๒	จัดเวทีประชาคมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล,แผนชุมชน	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน ในหมู่บ้านด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายในตำบลโนนหมากเค็ง	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง	จัดการอบรมและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
๔	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น ท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๔๐,๐๐๐ (- ๔๐,๐๐๐)	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๐	
		รวม	๒๓๐,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดมฺนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กั้นเงินก่อกู้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร	๔๐๔,๐๐๐	๒๗ ต.ค ๒๕๖๗	✓			๔๐๔,๐๐๐	
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ จากบ้าน	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕							
	นายประมวล ธรรมประดิษฐ์ - เชื่อมกับ	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร							
	ถนนคอนกรีตเส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร	๘๔,๕๐๐	๒๗ ต.ค ๒๕๖๗	✓			๘๔,๕๐๐	
	ซอยบ้านนายไพฑูรย์ พงศ์ผาสุก	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕							
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	เส้นบ้านนายวิสัย คำอ่อน - นายอภิสิทธิ์	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕							
	ผลาหาญ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร							
		วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร							
		จำนวน ๑๖ ท่อน จุดละ ๘ ท่อน ดาดคอนกรีตหน้าท่อ							
		และหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
		รวม	๗๘๘,๕๐๐					๗๘๘,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขภาค

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ชนิดปลายบาน	๘๐,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๘๐,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	ความยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๕๖๗					
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
๒	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน	๑๒,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๑๒,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๒๕๖๗					
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗							
		รวม	๙๒,๐๐๐					๙๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กั้นเงินไม่ก่อกั้นผู้กั้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

##### ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนสะพานวางท่อระบายน้ำ

##### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๓๓๐,๐๐๐	
	สายบ้านนางริ้ว สารการ	หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕		๒๕๖๘					
	บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		รวม	๓๓๐,๐๐๐					๓๓๐,๐๐๐	

##### ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

##### (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปา (วางท่อประปา)	งานรื้อถอนท่อประปาเดิม ระยะทาง ๑,๑๖๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	สิงหาคม	✓			๓๐๐,๐๐๐	
	ภายในหมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	วางท่อประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน		๒๕๖๘					
		ความยาว ๑,๒๙๒ เมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		รวม	๓๐๐,๐๐๐					๓๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กัณเงินก่่อนี้ผู้กัณ จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค	✓			๒๙๐,๐๐๐	
	สายทางซอยบ้านนางพัชรี ธรรมประดิษฐ์	หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง		๒๕๖๗					
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๒๗ ต.ค	✓			๔๐๐,๐๐๐	
	บ้านนายสุจิน เพื่อңыз - ถนนลาดยางไป	หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง		๒๕๖๗					
	ประปาหมู่บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗							
๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๐ ต.ค	✓			๒๗๕,๐๐๐	
	เส้นหนองแสงกลางโคก (สายประปา)	สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐		๒๕๖๗					
	บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗							
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕	๔๙๖,๐๐๐	๑๙ พ.ย.	✓			๔๙๖,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
	สายทางคุ้มประจันตคามน้อย - แก่งไทร	ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ เมตร							
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗							

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุงจอก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕	๒๓๕,๐๐๐	๒๕ พ.ย.	✓			๒๓๕,๐๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
		ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ เมตร							
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗							
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕	๒๘๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย.	✓			๒๘๐,๐๐๐	
	สายทางจากสามแยกสวนปาล์ม (บริษัท สิ้นธุ์-	เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่		๒๕๖๗					
	เศรษฐี จำกัด) - ถนนทางหลวงชนบทหน้า	ไม่น้อยกว่า ๔๖๖.๐๐ เมตร							
	โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗							
		รวม	๑,๙๗๖,๐๐๐					๑,๙๗๖,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ไม่ก่อกำหนดผู้กักเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สามารถดำเนินการได้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน หมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านคลองยาง ไปที่นายนายทองสิน บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวน นายสมทบ ทองนพ - หนองป่าหมากโน บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด	๔๙๖,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำสองข้างทาง ทางหลวงชนบท บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำยาว ๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพัก สำเร็จรูป ขนาด ๐.๗๕X๐.๗๕X๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด	๓๖๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๓๖๐,๐๐๐	
๔	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าไผ่พัฒนาราม บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง ขนาดความกว้าง ของไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละช่วง ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	
			รวม					๑,๘๕๓,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กันเงินก้อนนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน สะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๗๗๔,๗๐๐	๓ ปี.ค. ๒๕๖๗	✓			๑,๒๑๘,๐๐๐	
	รห้สทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๔๒๐๐๔	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร							
	สายบ้านหนองมะอี - บ้านห้วยโจด	พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร							
	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมะอี ตำบลโนนหมากเค็ง	สัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗							
		รวม	๑,๗๗๔,๗๐๐					๑,๒๑๘,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน ทางสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนทางหลวง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๔,๙๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔,๙๒๒,๐๐๐	
	ชนบท สาย ๒๐๐๒ - ไปหมู่บ้านประจันตคามน้อย	(ไม่มีไหล่ทาง)		ก.ย. ๖๘					
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘								
		รวม	๔,๙๕๐,๐๐๐					๔,๙๒๒,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงาน	๙,๙๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
	โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	แสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑		-					ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
	ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑	จำนวน ๑๕๖ ชุด		ก.ย. ๖๘					
		รวม	๙,๙๘๔,๐๐๐					๐	

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน	๒,๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒,๓๔๐,๐๐๐	
	ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน	แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘		-					
				ก.ย. ๖๘					
		รวม	๒,๔๕๐,๐๐๐					๒,๓๔๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก สวนปาล์ม (บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด) - ถนน ทางหลวงชนบทหน้าโรงเรียนวัดสารคุณสมเฒ่า บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.กำหนด)	๔๔๒,๖๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อสร้างผู้กั้น
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ - สายบ้านนางจันทร์ทิพย์ ศรีไทย เชื่อม ถนนลาดยางทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานที่ระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๒๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒๖๒,๐๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลโนน	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		-					
	หมากเค็ง บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๒๗,๔๐๐	
	โนนหมากเค็ง บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๘	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสระน้ำ	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.		-					
	สาธารณะ บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑)	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด)		ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองหัว หมูที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๐๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๐๙,๕๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านไต้ทับ - กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่ หมูที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมูที่ ๖	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมูที่ ๗	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
				ก.ย. ๖๘					
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	ทางหลวงชนบท - บ้านนายจรรยา อินทร	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
	บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗			ก.ย. ๖๘					
๑๕	วางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อสร้างผู้กั้น
	บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขุดดินร่อนน้ำ/ลูกรังปรับพื้นที่		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๔๘๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๘๘,๐๐๐	
	ทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม.		-					
		วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน		ก.ย. ๖๘					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)							

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุงจอก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. พื้นที่ทางเชื่อมถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๓๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๓๒,๘๐๐	
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โนนหมากเค็ง สายรอบสระน้ำประปา บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๐,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
	ประมวล ธรรมประดิษฐ์ - เชื่อมกับถนนคอนกรีต	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
	เส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ที่ อบต. กำหนด)							
๒๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม.	๓๐๑,๙๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๐๑,๙๐๐	
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๓	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๔	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ลบ.ม.	๒๐๑,๙๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒๐๑,๙๐๐	
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกอนกรีต ภายในตำบล	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.		-					
	โนนหมากเค็ง บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒)	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๔๘๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๘๖,๘๐๐	
	ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม.		-					
		ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน		ก.ย. ๖๘					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต. กำหนด)							
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่ม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	บ้านไต้ทับ - กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๒)	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๒๙	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๖ ท่อน	๓๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๗๐,๐๐๐	
	บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ		-					
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๔๙๙,๘๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๔๙๙,๘๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๔ ลบ.ม. พร้อมป้าย		-					
		ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ	๑๔๕,๕๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๑๔๕,๕๐๐	
	ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน	๓๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓๓๕,๐๐๐	
	ทับใหม่ หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)	ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ลบ.ม.		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒๕๔,๐๐๐	
	ข้างคลอง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๖๑,๐๐๐	ก่อสร้างผู้ผูกพัน
๓๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ป่าไผ่ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒)	ลงลูกรังซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ลบ.ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๓๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๔๑	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒)	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
รวม			๑๕,๐๐๐,๒๐๐					๑๓,๑๖๓,๖๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  
 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	ติดตั้งโคมไฟรายทางโซล่าเซลล์ มอก. ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมฐาน	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนผู้กผัน
	ระบบโซลาเซลล์ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	คสล. และเสาเหล็ก ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
		รวม	๔๙๖,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๓๖๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๓๐๙,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๓๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด กรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่อบต. กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๑) แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๐๒๔ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
		ท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๔๓๖ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อประปา) บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ท่อประปา PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
		ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)		ก.ย. ๖๘					
รวม			๑,๙๗๔,๖๐๐					๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ลานไม้ ส.สมบูรณ์	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
๒	ขุดลอกสระน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร ลึก ๕ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๓๑๐,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๑๐,๖๐๐	
๓	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	หอดักเหล็กขนาด ความจุ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อม ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ระบบท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโลก

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค - บริโภค พร้อมประสานระบบ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน
๖	ชุดลอกสระน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดพื้นที่ ๒,๕๕๐ ตารางเมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๙๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๘,๗๐๐	
๗	ชุดลอกสระน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๒๘๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๘๓,๗๐๐	
๘	ขยายเขตประปาคุ้มเนินอะกลาง - คุ้มโนนดินแดง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๘๒๘ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อกวนผู้ก่อกวน
๙	ขยายเขตประปาจากบ้านนางสมบัติ คำบัว ถึง บ้านนางครองทรัพย์ จินदानนท์ บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๕๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อกวนผู้ก่อกวน

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

## ๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ขุดลอกคลองยางกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ไม่ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๒	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๗๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
๑๓	ขุดลอกคลองนิโคกเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๐,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อนนี้ผู้กผัน
			รวม						
			๔,๓๕๑,๕๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสรายได้

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	ก่อนนี้ผูกพัน
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๑๐ เมตร		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ก.ย. ๖๘					
		ที่ อบต. กำหนด)							
รวม			๔๙๗,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนานับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๒	ปรับปรุงศาลากลางบ้านกลุ่มไต้วัด บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๗.๙๕ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๔	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐	ก่อกั้นผู้กพัน
			รวม					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ชุมชนก่อสร้างโรงฝักอาชีพและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่อบต.กำหนด)	๒๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗		✓		๐	กันเงิน
				-					ก่อนนี้ผูกพัน
				ก.ย. ๖๘					
			รวม					๐	

## บทสรุป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ
๕. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ
๓. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่