



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงาน ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก สวนปาล์ม (บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด) - ถนน ทางหลวงชนบทหน้าโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	โนนหมากเค็งกำหนด)							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางจันทร์ทิพย์ ศรีไทย เชื่อมถนนลาดยาง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	ทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)	โนนหมากเค็งกำหนด)							
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นางสมนึก สกุลจัน บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
		โนนหมากเค็งกำหนด)							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายใน	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณ		-					
	ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	การที่ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด)		ก.ย. ๖๙					
	(ช่วงที่ ๓)								
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	ลาดยางทางหลวงชนบท - บ้านนายเสวก	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	สันประเทียบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.		ก.ย. ๖๙					
	(ช่วงที่ ๒)	โนนหมากเค็งกำหนด)							
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่ม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	บ้านไต้ทับ - กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓)	เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.		ก.ย. ๖๙					
		โนนหมากเค็งกำหนด)							
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	นายวิลัย คำอ่อน - บ้านนายอภิสิทธิ์	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	ผลาหาญ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.		ก.ย. ๖๙					
		โนนหมากเค็งกำหนด)							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานที่ระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต. โนนหมากเค็งกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๙	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายใน ตำบลโนนหมากเค็ง บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๓)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณ การที่ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
			รวม	๒,๗๐๐,๐๐๐				๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพ ตำบลโนนหมากเค็ง (สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล โนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ๙ ได้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
				-					
				ก.ย. ๖๙					
		รวม	๓๐,๐๐๐					๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดโครงการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสืบสานประเพณีบุญวันเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙			✓	๐	
๒	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนหมากเค็ง	จัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
รวม			๓๐๐,๐๐๐					๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมทางการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕๕,๓๙๕	ต.ค. ๖๗		✓		๒๑๘,๘๓๒	
		๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-					
		ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง		ก.ย. ๖๘					
		อัตราคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน							
		๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)							
		อัตราคนละ ๒,๐๔๐ บาท/ปี/คน (๓๙ คน)							
		๓. ค่าหนังสือเรียน							
		อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน (๒๓ คน)							

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาระดับต้นและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-	-	๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี/คน (๒๓ คน)	-	-	-	-	-	-	
		๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี/คน (๒๓ คน)							
		๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๕๗๐ บาท/ปี/คน (๒๓ คน)							
๒	๒.๑ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.) ในตำบลโนนหมากเค็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้	๖๘๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๔๗,๖๕๓.๐๑	
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๔๔ คน จำนวน ๒๖๐ วันๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๙๔ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๓๓ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๕๙ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษาศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
-	๒.๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา	-	ต.ค. ๖๗		✓			
	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	เด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ ศูนย์ ดังนี้		-					
	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา		ก.ย. ๖๘					
		จำนวน ๒๔ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่							
		จำนวน ๑๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๘ บาท/คน							
		รวม	๑,๑๔๑,๗๙๕					๓๖๖,๔๘๕.๐๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ประชากรสุนัข/แมว) ในเขตตำบลโนนหมากเค็ง ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ (ตัวละ ๓ บาท/ปี) ๒. จัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐บาท ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ๓. จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๒	ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง	๑. จัดหาบริการรถรับ - ส่ง ให้กับผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะจอประสาทตาผิดปกติ ได้รับการรักษาภายหลังได้รับการวินิจฉัย เพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๒๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ (+) ๒๓,๑๐๐ ๔๓,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๕,๑๐๐	
๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนเงินให้กับของหมู่บ้านภายในตำบลโนนหมากเค็ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ในการจัดทำโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและงานสาธารณสุข
(๑) แผนงานสาธารณสุข(ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ให้สภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง เครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
		๒. ส่งเสริมและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น		- ก.ย. ๖๘					
๕	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๑. จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในเขตความ รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๐	
		๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดภาวะคลอดก่อน กำหนดของหญิงวัยเจริญพันธุ์		- ก.ย. ๖๘					
		๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะคลอดก่อน กำหนด ในรูปแบบต่าง ๆ							
		รวม	๓๕๓,๑๐๐					๓๕,๑๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชนสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุตามขั้นบันไดฯ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๘,๕๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔,๐๔๐,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ คนละ ๘๐๐ บาทต่อ เดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓,๗๔๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑,๕๘๒,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อ เดือน ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ และตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๑๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๑,๐๐๐	
รวม			๑๒,๔๕๓,๖๐๐					๕,๖๗๓,๖๐๐	

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการรักษาความมั่นคง รักษาความสงบภายในชุมชนมีความมั่นคงตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ เช่น วัสดุภัย อคภภภัย อุทกภภภัย และทุพภิกขภัยตาม วิสัย หน้าที่หรือตามที่เป็นภารกิจในหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐,๐๐๐ (+) ๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ -		✓		๑๑,๙๗๔	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ	๖๓,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๐	
๓	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต ตำบลโนนหมากเค็ง จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง จุดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ๒ จุดตรวจ	๖๓,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓			๖๓,๐๐๐	
		รวม	๑๖๖,๐๐๐					๖๓,๐๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ	จัดกิจกรรมโครงการร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ ๑. โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ๒. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๓. โครงการ อบต.โนนหมากเค็งเคลื่อนที่ ๔. โครงการจิตอาสา และโครงการอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ (+) ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๓,๕๐๐	
๒	จัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมางานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ตำบลโนนหมากเค็ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๐	
รวม			๗๐,๐๐๐					๑๓,๕๐๐	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ วัน ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ โรงเรียน ๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๔๔ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน ๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๙๔ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน ๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๒๐๕ คนๆ ละ ๒๒ บาท/คน/วัน ๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๕๙ คนๆ ละ ๒๗ บาท/คน/วัน	๑,๙๖๕,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๙๐๐,๗๘๔	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐	มกราคม	✓			๑๑๐,๐๐๐	
		ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง		๒๕๖๙					
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท							
๓	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (สามัญ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.)	๔๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๔๐,๐๐๐	
		จำนวน ๔ แห่ง		๒๕๖๙					
		๑. โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๒. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๓. โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		๔. โรงเรียนบ้านซับใหญ่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
๔	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) ให้กับสถานศึกษา (สพฐ.)	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์	✓			๑๐,๐๐๐	
		(สพฐ.) จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่		๒๕๖๙					
		โรงเรียนบ้านทับใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท							
		รวม	๒,๑๒๕,๘๐๐					๑,๐๖๐,๗๘๔	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตระบบจำหน่าย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๒๒๘,๘๐๐	
	พัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล	(+ ๒๙,๐๐๐)	-					
	จังหวัดสระแก้ว	โนนหมากเค็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลโนนหมากเค็ง	๒๒๙,๐๐๐	ก.ย. ๖๙					
		รวม	๒๒๙,๐๐๐					๒๒๘,๘๐๐	

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอพัฒนานคร	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม		-					
	อำเภอพัฒนานคร	ยาเสพติดอำเภอพัฒนานคร		ก.ย. ๖๙					
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอพัฒนานคร โครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ		-					
	ระดับอำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ		ก.ย. ๖๙					
๓	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	ดำเนินการจัดโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร		-					
				ก.ย. ๖๙					
๔	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย	ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย		-					
	ยาเสพติด	ยาเสพติด		ก.ย. ๖๙					
		รวม	๘๕,๐๐๐					๔๐,๐๐๐	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๕) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี-ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า-เจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๙	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา-ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๙		-					
				ก.ย. ๖๙					
๒	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	
	จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๘	วันสถาปนา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๘		-					
				ก.ย. ๖๙					
๓	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
	ประจำปี ๒๕๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘		-					
				ก.ย. ๖๙					
		รวม	๗๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	

(๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	เด็กเล็ก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	(ตามแบบและประมาณการที่อบต.โนนหมากเค็งกำหนด)		-					
				ก.ย. ๖๙					
๒	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การ	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	บริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	(ตามแบบและประมาณการที่อบต.โนนหมากเค็งกำหนด)		-					
				ก.ย. ๖๙					

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการบริหารจัดการองค์กร การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร สูง ๖ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๕.๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.โนนหมากเค็งกำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
				-					
				ก.ย. ๖๙					
		รวม	๑,๔๘๕,๐๐๐					๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดเวทีประชาคมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล,แผนชุมชน	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน ในหมู่บ้าน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นประชาชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายในตำบลโนนหมากเค็ง	๑๐,๐๐๐ (+ ๓๐,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๐	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและศึกษาบุคลากร	จัดการอบรมและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๓	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น ท้องถิ่น,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
		รวม	๑๗๐,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

กั้นเงินก่อนนี้ผูกพัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	วางท่อระบายน้ำ ภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๐ เมตร	๑๐๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓			๑๐๕,๐๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ยาว ๙๔ เมตร พร้อมติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป		-					
		ขนาด ๐.๖๕x๐.๖๕x๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ		ต.ค. ๖๘					
		พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗							
		รวม	๑๐๕,๐๐๐					๑๐๕,๐๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๙	๑๕๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๑๕๕,๐๐๐	
	บ้านป่าไ้ หมู่ที่ ๙	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		-					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘		ธ.ค. ๖๘					
		รวม	๑๕๕,๐๐๐					๑๕๕,๐๐๐	

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำ ภายในตำบล	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (คาวบอย) ๓ ชั้น สูง ๑.๒๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘			✓	๐	
	โนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		-					
				ก.ย. ๖๙					
		รวม	๒๕๐,๐๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

กันเงินก้อนนี้ผูกพัน จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร	๔๔๒,๖๐๐	พ.ค. ๖๘	✓			๔๔๒,๖๐๐	
	ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		มิ.ย. ๖๘					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ	๔๙๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาย	มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง		-					
	ประมวล ธรรมประดิษฐ์ - เชื่อมกับถนนคอนกรีต	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		พ.ย. ๖๘					
	เส้นไปบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ที่ อบต. กำหนด)							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘							
๓	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๑๕๐,๐๐๐	
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ		-					
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ต.ค. ๖๘					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘							
๔	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	บ่กักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ		-					
		(ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)		ต.ค. ๖๘					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘							

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อสร้างถนนปรับปรุงถนนซ่อมแซมสะพานวางท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๓๗,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๒๓๗,๐๐๐	
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘							
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘							
๗	วางท่อระบายน้ำภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ขุดดินร่อนน้ำ/ลูกรังปรับพื้นที่ (ตามรูปรายการที่ อบต.กำหนด)	๗๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗							
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๖๑,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓			๖๑,๐๐๐	
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗							
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๘๗,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	✓			๘๗,๐๐๐	
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘							
		รวม	๑,๘๙๒,๖๐๐					๑,๘๙๒,๖๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๕๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๖๒,๘๐๐	ก.ค. ๖๘ - ต.ค. ๖๘	✓			๓๖๒,๘๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓๐๙,๘๐๐	ส.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	✓			๓๐๙,๘๐๐	
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๐๒๔ เมตร ท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑,๔๓๖ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘	๔๙๗,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ต.ค. ๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐	
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อประปา) บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	ท่อประปา PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๐๐ เมตร ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ต.ค. ๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
		รวม	๑,๒๒๙,๖๐๐					๑,๒๒๙,๖๐๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา (ต่อ)

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาคุ้มเนินอะกลาง - คุ้มโนนดินแดง	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๘๒๘ เมตร	๑๑๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๑๑๐,๐๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘		ต.ค. ๖๘					
๒	ขยายเขตประปาจากบ้านนางสมบัติ คำบัว	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓๕๐ เมตร	๕๐,๕๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๕๐,๕๐๐	
	ถึง บ้านนางครองทรัพย์ จินดานนท์	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
	บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	สัญญาจ้างเลขที่ ๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘		ต.ค. ๖๘					
๓	ขุดลอกคลองยางกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๐,๕๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๖๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘		ธ.ค. ๖๘					
๔	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบล	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมป้าย	๗๑,๕๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๗๑,๕๐๐	
	โนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)		-					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘		ต.ค. ๖๘					
๕	ขุดลอกคลองนิโกกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	
	บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)		-					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘		ธ.ค. ๖๘					
รวม			๑,๒๑๙,๐๐๐					๑,๒๑๒,๕๐๐	

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	ติดตั้งโคมไฟรายทางโซล่าเซลล์ มอก. ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมฐาน	๔๙๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๔๖๐,๐๐๐	
	ระบบโซล่าเซลล์ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	คสล. และเสาเหล็ก ขนาดสูง ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด		-					
		พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ		ธ.ค. ๖๘					
		ที่ อบต. กำหนด)							
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘							
		รวม	๔๙๖,๐๐๐					๔๖๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสรายได้

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	๔๙๗,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐	
	บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-					
		(ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)		พ.ย. ๖๘					
		สัญญาจ้างเลขที่ ๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘							
		รวม	๔๙๗,๐๐๐					๔๙๗,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ภายในตำบล โนนหมากเค็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘	๔๙๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	
			๔๙๕,๐๐๐					๔๙๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ไม่ก่อกำหนดเงินกู้ยืม จากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สามารถดำเนินการได้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ปรับปรุงท่อภายในระบบประปา ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๓๙๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๓๙๕,๐๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลโนนหมากเค็ง บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด กรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามรูปแบบรายการที่อบต. กำหนด)	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐	
รวม			๗๔๕,๐๐๐					๗๔๕,๐๐๐	

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑ - ลานไม้ ส.สมบูรณ์	วางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘			✓	๐	
				ก.ย. ๖๘					

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตั้งระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค - บริโภค พร้อมประสารบบ บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๑,๐๐๐	
๓	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่ อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๑,๐๐๐	
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการที่อบต. กำหนด)	๔๘๑,๕๐๐	ต.ค ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๑,๐๐๐	
รวม			๑,๕๔๔,๕๐๐					๑,๕๔๓,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำใช้หลักการมีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สูง ๕.๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๒	ปรับปรุงศาลากลางบ้านกลุ่มไต้วัด บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๙๙,๕๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๗.๙๕ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐	
รวม			๘๘๔,๕๐๐					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

กันเงินก่อนหักภาษีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้	ก่อสร้างชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงาน	๙,๙๘๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๙,๙๘๐,๐๐๐	
	โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	แสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑		-					
	ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑	จำนวน ๑๕๖ ชุด		ก.พ. ๖๙					
		รวม	๙,๙๘๔,๐๐๐					๙,๙๘๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ก่อนนี้ผูกพัน งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ชุมชนก่อสร้างโรงฝักอาชีพและรวบรวมพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่อบต.กำหนด)	๒๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๘	✓			๒๙๙,๕๐๐	
				-					
				ก.ย. ๖๙					
			รวม					๒๙๙,๕๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี	ความสูง ๘ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๕๖ ชุด	๙,๙๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘		✓		๐	กำลังจัดทำ
	พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	(ตามแบบและประมาณการที่ อบต.โนนหมากเค็ง		-					ร่าง TOR
	สปก.บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	กำหนด)		ก.ย. ๖๙					
		รวม	๙,๙๘๔,๐๐๐					๐	