



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทมาคเค็ง
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง งานบริหารนโยบายและแผน จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หัดตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารสวนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๔๒๐,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	-	๔๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสารคุณสโมสร - ถนนทางหลวงชนบท บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๒๐๑,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	-	๒๐๑,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส คงเล็ก - บ้านนางประนอม ศรีพิศ และนางทองปลิว สำรวย บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธวัช แสงสี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	๒๐๖,๘๐๐	๒๐๖,๘๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา ซอยร้านค้าชุมชน – ซอยบ้าน นางสมมิตร เดชสุภา บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ดินลูกรัง สายสะพานน้ำประปา คุ้มชัยยงจันทร์ - บ้านนายสายัน นะนิล บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ดินลูกรัง สายถนนทางหลวงชนบท – คลองซิกโก บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๓๒๔,๗๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	-	๓๒๔,๗๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายทีก บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังภายในหมู่บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๓๒๔,๗๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	-	๓๒๔,๗๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านใต้ทับบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๓๙๕,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	๐	๓๙๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบบคลองห้วยมะโหด เชื่อมถนนทางหลวงวัฒนานคร - แซร์ออบบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๓๘๐,๙๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๕)	๐	๓๘๐,๙๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๑๕	โครงการขุดสระน้ำประปาบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๓๔๑,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๕)	๐	๓๔๑,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๑๖	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๕	๓๒๘,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๕)	๓๒๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์กลุ่มบ้านคลองยาง บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๓๒๘,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๕)	๓๒๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๔)	๒๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตรสายพื้นที่สาธารณะฝั่ง ตะวันออกเชื่อมถนนพื้นที่การเกษตร บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๓๑๒,๐๐๐ (กันเงิน ๒๕๖๔)	๓๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร หมู่ที่ ๑ - ๙	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตร สายบ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๔๘๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ๒๕๖๕	๔๘๓,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อ การเกษตรสายบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๔๘๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ๒๕๖๕	๔๘๓,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจร ASPHLT CONCRETE สายบ้านซับใหญ่ ตำบลโนนหมากเค็ง ถึงบ้านช่องกล้า ตำบลหนองตะเคียน บอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๔๒๐๐๑ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๖,๒๑๕,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๑๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๔๒๐๑๗ สายคุ้มบ้านบึงจอก - คุ้ม ประจันตคามน้อย บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๒,๕๔๒,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖	๒,๕๓๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่น สายพื้นที่การเกษตร บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๕	๒,๑๖๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กันเงิน ๒๕๖๖)	๐	๒,๑๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟ ป่าตำบลโนนหมากเค็ง	๑๘,๗๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖	๑๘,๗๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี

โครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง สายภายในหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๒๓๕,๕๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้านโนนหมากเค็ง สายบ้าน นายประสิทธิ์ ตาลศรี - บ้าน นายวินัย ตำบลสี บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ ๑	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง สายบ้านหนองเทา (หนองแก้ว สา - สระน้ำสาธารณสุขประโยชน์ หมู่ที่ ๒) บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๒	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๓	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อการเกษตร ภายในหมู่ บ้านหนองมะอี หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านป่าไต้ หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๓๗๒,๐๘๕.๕๑	๑๒๖,๙๑๔.๔๙	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กลุ่มชัยยายจันทร์ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๕๕,๑๐๕.๘๐	๔๓,๘๙๔.๒๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

งบเงินอุดหนุนกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๔๖๘.๖๐	๔๔,๕๓๑.๔๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

งบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มี ภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตำบลโนนหมากเค็ง (สร้างคน สร้างงาน สร้างความสุข)	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๙๐	๕,๔๑๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๓๙๕	๒,๖๐๕	✓			ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๓๗๔,๘๒๕ + ๑๕๐,๐๐๐	๔๖๗,๒๐๕	๕๗,๖๒๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๘๐๙,๔๗๔ + ๑๐,๐๐๐	๗๘๘,๘๗๗.๑๙	๓๐,๕๙๖.๘๑	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโนนหมากเค็ง	๕๐,๐๐๐ + ๗๐,๐๐๐	๑๑๑,๖๖๐	๘,๓๔๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดงานแห่เทียน จํานำพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๘๒๒	๑๐,๑๗๘	✓			ก.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ"	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	๒,๖๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย (นวัตกรรม น้ำหมัก ๓ ป.)	๔๐,๐๐๐	๓๕,๙๘๐	๔,๐๒๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐ + ๘๕,๕๖๐	๑๗๖,๐๘๕	๙,๔๗๕	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐ + ๑๒๙,๐๐๐	๑๗๕,๕๑๘	๓,๔๘๒	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วย เบาหวานและกลุ่มเสี่ยง	๖๕,๐๐๐ - ๔๕,๕๖๐	๑๙,๔๔๐	๐			✓	๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือโรคระบาดและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ	๕๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐ + ๑๓๐,๐๐๐	๙๗,๓๘๔	๑๓๒,๖๑๖	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๑๐๐	๒,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๑.๐๐	๓๖,๐๓๙	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๕๙,๘๘๐	๗,๒๒๕,๙๐๐	๖๓๓,๙๘๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๐๕๔,๒๔๐	๒,๙๕๙,๒๐๐	๙๕,๐๔๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	เงินสำรองจ่าย	๔๐๕,๙๑๔ + ๑๗๐,๐๐๐	๓๓๔,๕๗๙	๒๔๑,๓๓๕	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๗	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๑๑,๐๘๖	๔๑๑,๐๘๖	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบตามโครงการระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และศึกษาดูงาน อบต.โนนหมากเค็ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง และ หน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมใน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ศักยภาพหมู่บ้านด้านการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๔๙๕,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๖)	๐	๔๙๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	กัณเงิน เบิกจ่าย ข้ามปี
๕	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๑๖,๘๒๐	๑๓,๑๘๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตตำบลโนนหมากเค็ง	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	✓			เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๕๓๓,๐๐๐ + ๑๗๔,๒๐๐	๑,๖๖๕,๘๖๓	๔๑,๓๓๗	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๒	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ)	๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			ก.พ. ๖๖	กอง การศึกษา	
๓	อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ. ๖๖	กอง การศึกษา	

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๔	อุดหนุนโครงการกีฬากลุ่มปวงสี่ดา ด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ วัฒนานครและอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๒,๔๘๕	๑๒๘,๕๑๕	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวัฒนานคร	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด สระแก้ว ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

๖.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	อุดหนุนการจัดกิจกรรมประเพณี สืบสานวัฒนธรรมเบ็ญบูรพาและ งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหา เจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๔	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	อุดหนุนการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	

๖.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	อุดหนุนกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๗	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญญู อำเภอวัฒนานคร ประจำปี ๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๙	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓				กอง การศึกษา	

๖.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๑	อุดหนุนจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๒	อุดหนุนจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๑๓	อุดหนุนพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่จัดจ่าย (โครงการ)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่จัดจ่ายทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่จัดจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่จัดจ่ายทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐	๒๒,๘๓๒,๖๐๐	๑๖,๘๔๓,๖๕๙.๙๑	๗๓.๗๗
รวม	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐	๒๒,๘๓๒,๖๐๐	๑๖,๘๔๓,๖๕๙.๙๑	๗๓.๗๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑	๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๔,๕๙๐	๓๐.๗๔
รวม	๒	๑	๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๔,๕๙๐	๓๐.๗๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ						
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๑,๔๗๔,๒๙๙	๑,๓๘๓,๔๗๗.๑๙	๙๓.๘๔
๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๑,๔๘๒	๙๑.๕๘
รวม	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๑,๖๙๔,๒๙๙	๑,๕๘๔,๙๕๙.๑๙	๙๓.๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	๙๔.๘๐
รวม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	๙๔.๘๐

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด	จำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๕	๘๓.๓๓	๖๑๙,๐๐๐	๕๘๗,๐๒๓	๙๔.๘๓
๕.๒ แผนสังคมสงเคราะห์	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๙๗,๓๘๔	๔๒.๓๔
๕.๓ แผนงานงบบกลาง	๑๐	๘	๘๐.๐๐	๑๒,๔๑๐,๑๒๐	๑๑,๓๕๐,๘๒๖	๙๑.๔๖
รวม	๑๗	๑๔	๘๒.๓๕	๑๓,๒๕๙,๑๒๐	๑๒,๐๓๕,๒๓๓	๙๐.๗๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑	๑๖.๖๗	๘๖๕,๐๐๐	๑๖,๘๒๐	๑.๙๔
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๓	๗๕.๐๐	๒๙๔,๗๐๐	๑๔๔,๗๐๐	๔๙.๑๐
๖.๓ แผนงานการศึกษา	๕	๔	๘๐.๐๐	๑,๘๘๒,๒๐๐	๑,๘๒๐,๘๖๓	๙๖.๗๔
๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๒,๔๘๕.๙๕	๘๔.๙๙
๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๓๕.๔๘
๖.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๙	๖๔.๒๙	๑๔๐,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	๒๘.๙๓
รวม	๓๕	๒๓	๖๕.๗๑	๓,๕๘๖,๙๐๐	๒,๒๙๐,๓๖๘.๙๕	๖๓.๘๕
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๗๖	๗๖.๐๐	๔๑,๕๐๒,๙๑๙	๓๒,๘๒๖,๒๑๑.๐๕	๗๙.๐๙

ตารางเปรียบเทียบบัญชีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)	ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
๑. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๑๒	๔๐	๓๕.๗๑	๑๗๕,๐๒๗,๖๐๐	๒๒,๘๓๒,๖๐๐	๑๓.๐๕
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๒	๒๐.๐๐	๑,๗๑๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔.๖๖
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๔	๕	๒๐.๘๓	๔,๒๖๐,๐๐๐	๑,๖๙๔,๒๙๙	๓๙.๗๗
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๔	๑	๗.๑๔	๖๙๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๗.๒๕
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๘	๑๗	๖๐.๗๑	๑๙,๓๙๙,๐๐๐	๑๓,๒๕๙,๑๒๐	๖๘.๓๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๖๔	๓๕	๕๔.๖๙	๑๐,๖๔๓,๒๐๐	๓,๕๘๖,๙๐๐	๓๓.๗๐
รวม	๒๕๒	๑๐๐	๓๙.๖๘	๒๑๑,๗๓๔,๘๐๐	๔๑,๕๐๒,๙๑๙	๑๙.๖๐

จากตารางพบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๒ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๘ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๒๑๑,๗๓๔,๘๐๐ บาท นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๔๑,๕๐๒,๙๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ
๕. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตนเอง
๒. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมอย่างพอประมาณ
๓. สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามารถจัดสรรงบประมาณ และนำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบายในการใช้งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็งทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป